



H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUÍZ, NAYARIT
REPORTE DESTINO DEL GASTO
RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 3er. TRIMESTRE 2025



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
											CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS						
2025	3	NAY250202540367	Proyecto de inversión	7,615,628.57	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7615628.57, modificado:7615628.57])	REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE MEXICO ENTRE LAURELES Y GONGORA Y JUAN ESCUTIA, COLONIA CENTRO, RUIZ NAYARIT - 28517	18	Nayarit	11	Ruiz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ruiz	28517	5		83	59	0 (meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.0, meta_modificada:2764.0])	1 (geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle MEXICO Colonia CENTRO 63622 RUIZ, RUIZ ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle LAURELES Y GONGORA Calle PROLONGACION MEXICO En esta calle se encuentran las oficinas de Banco de Bienestar, Escuela de Música, Servicios Públicos, Cent, lon--105.14358828, lat:21.95471529])		22-09-2025	21-11-2025	7,615,628.57	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2540367/proyecto_)	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: [observación:Al corte del trimestre el proyecto se encuentra en proceso de licitación, por lo que no se registraron avances para el periodo, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs2: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs3: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs4: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20])	
2025	3	NAY250202540369	Proyecto de inversión	1,975,280.60	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1975280.6, modificado:2467401.0])	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO DE AGUA A TANQUES ELEVADOS EN COLONIA TIJUANITA, RUIZ NAYARIT - 39845	18	Nayarit	11	Ruiz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ruiz	39845	5		1009	1008	0 (meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2.49, meta_modificada:2494.0])	1 (geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle SAN PEDRO LAGUNILLAS Colonia TIJUANITA 63625 RUIZ, RUIZ ENTRE Calle POZO PROFUNDO Y Calle SANTIAGO IXCUNTILLA Calle SAN BLAS INICIA EN POZO PROFUNDO DE AGUA EN EL CRUCE DE RIO SAN PEDRO Y AUTOPISTA TEPIC MAZATLAN, POR CAMINO, lon--105.128993, lat:21.95793506])		21-05-2025	30-07-2025	1,975,280.60	2,467,401.00	1,111,409.25	1,111,409.25	1,108,212.00	(ttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-OP-F3-11-004/2025, contratista:CAPSA CAMINOS Y PUENTES SANTIÁÑEZ S.A. DE C.V., convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT, monto:1973920.8, importe_modificado:2467401.0])	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1247.0])	(2540369/proyecto_)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	NAY250202542285	Acción	553,561.54	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553561.54, modificado:553561.54])	Renta de Vehiculos para Supervision de Obras del FAISMUN - 899	18	Nayarit	11	Ruiz	Gastos Indirectos		Sin identificar	Municipio de Ruiz	899-GI	N		0	0	0 (meta:1: [unidad_medida:Vehiculos, meta:2.0, meta_modificada:2.0])	1 (geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon--105.145057, lat:21.950253])		01-06-2025	31-12-2025	553,561.54	553,561.54	316,320.88	316,320.88	316,320.88	(ttos: [tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:RUIZ-NAY-OP-F3-IN-11-001/2025, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALCA, convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT, monto:553561.54, importe_modificado:553561.54])	(meta:1: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.14])	(2542285/proyecto_)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	NAY250202530786	Proyecto de inversión	2,320,813.48	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320813.48, modificado:2316980.1])	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CALLE DR SALAZAR ENTRE GUERRERO Y ABASOLO COL RASTRO, RUIZ NAYARIT - 39518	18	Nayarit	11	Ruiz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ruiz	39518	5		145	150	0 (meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0])	1 (geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle DR. SALAZAR Colonia EL RASTRO 63626 RUIZ, RUIZ ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ARTICULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE DR. SALAZAR UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HE, lon--105.14270632, lat:21.94556424])		21-05-2025	20-07-2025	2,316,980.10	2,316,980.10	2,316,980.10	2,316,980.10	2,316,980.10	(ttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-OP-F3-11-003/2025, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A DE C.V, convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT, monto:2316980.1, importe_modificado:2316980.1])	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0])	(2530786/proyecto_)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	NAY250302576444	Proyecto de inversión	5,409,915.90	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5409915.9, modificado:5409915.9])	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3 Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, EN COLONIA JORNALEROS INDIGENAS - 107807	18	Nayarit	11	Ruiz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ruiz	107807	5		367	398	0 (meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Santiago Ixcuntilla Colonia Jornaleros Indigenas 63625 RUIZ, RUIZ ENTRE Calle Yesca Y Calle Amatlan Calle Tijuanita El tanque estara en la esq. de c. Sigo, Ixcuntia y Amatlan en Campo Deportivo Tijuanita, las amp de red por c., lon--105.12526776, lat:21.95519923])		26-09-2025	25-12-2025	5,409,915.90	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	(2576444/proyecto_)	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: [observación:Al corte del trimestre el proyecto se encuentra en proceso de licitación, por lo que no se registraron avances para el periodo, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-21], obs2: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs3: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs4: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20])	(obs:1: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs2: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs3: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs4: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20])
2025	3	NAY250302576445	Proyecto de inversión	11,113,634.52	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11113634527, modificado:11113634527])	REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLES MEXICO Y GUADALAJARA, COLONIA CENTRO, RUIZ NAYARIT. - 93556	18	Nayarit	11	Ruiz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ruiz	93556	5		255	245	0 (meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.65, meta_modificada:3654.0])	1 (geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle JAVIER MINA Colonia RASTRO 63626 RUIZ, RUIZ ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle MEXICO Calle ABASOLO La obra inicia una cuadra antes del Estadio Chico Macías y termina una cuadra despues del estadio, lon--105.14317003, lat:21.94764033])		45922	46012	8,611,710.13	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2576445/proyecto_)	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: [observación:Al corte del trimestre el proyecto se encuentra en proceso de licitación, por lo que no se registraron avances para el periodo, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs2: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs3: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs4: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20])	(obs:1: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs2: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs3: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs4: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20])
2025	3	NAY250302576446	Proyecto de inversión	701,502.89	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701502.89, modificado:701502.89])	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 100127	18	Nayarit	11	Ruiz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ruiz	100127	5		479	476	0 (meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0])	1 (geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Avenida Juarez Colonia Centro 63620 RUIZ, RUIZ ENTRE Calle Artículo 123 Y Calle Pueblo Calle Francisco I. Madero Las rampas a construir estaran ubicadas, 1 en el Edificio COPLADEMUN esquina de las Av. Juarez y calle Art. 123 en co, lon--105.14438862, lat:21.94988901])		45931	46006	701,502.89	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])	(2576446/proyecto_)	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: [observación:Al corte del trimestre el proyecto se encuentra en proceso de licitación, por lo que no se registraron avances para el periodo, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-21], obs2: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs3: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs4: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20])	(obs:1: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs2: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs3: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20], obs4: [observación:No se han registrado información de obra, trimestre:3.0, usuario:aucenaggonalezt, fecha:2025-10-20])
2025	3	NAY250302576447	Proyecto de inversión	1,531,112.72	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531112.72, modificado:1913890.9])	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES QUERETARO Y VICTORIA EN LAS COLONIAS ACHOTA Y LINDAVISTA, RUIZ NAYARIT - 51769	18	Nayarit	11	Ruiz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ruiz	51769	5		2802	2731	0 (meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1554.1])	1 (geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle GUADALAJARA Colonia LINDAVISTA 63628 RUIZ, RUIZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle QUERETARO Calle DR. SALAZAR CANAL QUE INICIA EN CALLE QUERETARO FRENTE A JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINES Y CRUZA LAS CALLES ITURBIDE, lon--105.14916961, lat:21.95419332])		45798	45858	1,531,112.72	1,913,890.90	1,531,112.72	1,531,112.72	1,524,513.10	(ttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-OP-F3-11-005/2025, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT, monto:1531112.72, importe_modificado:1913890.9])	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1554.1])	(2576447/proyecto_)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	NAY250202530787	Proyecto de inversión	1,337,131.74	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337131.74, modificado:1337131.74])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZAPATA ENTRE GUADALAJARA Y DR. SALAZAR Y DR. SALAZAR ENTRE ZAPATA Y CONSTITUCION COL CENTRO, RUIZ NAYARIT - 39141	18	Nayarit	11	Ruiz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ruiz	39141	5		169	155	0 (meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0])	1 (geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia CENTRO 63620 RUIZ, RUIZ ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle DR. SALAZAR Calle CONSTITUCION OBRA UBICADA EN ZONA HABITACIONAL EN EL CRUCE DE CALLES ZAPATA ENTRE GUADALAJARA Y DR SALAZAR Y DR SALAZAR ENTRE ZA, lon--105.14837919, lat:21.9527596])		45798	45828	1,337,131.74	1,337,131.74	1,337,131.74	1,337,131.74	1,337,131.74	(ttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-OP-F3-11-002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA DE CV, convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT, monto:1337131.74, importe_modificado:1337131.74])	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0])	(2530787/proyecto_)	Terminado avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUÍZ, NAYARIT
REPORTE DESTINO DEL GASTO



RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 3er. TRIMESTRE 2025 (FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
NAY250202540367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y 2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	7,615,628.57	7,615,628.57
NAY250202540369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y 2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,975,280.60	2,467,401.00
NAY250202542285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y 2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	553,561.54	553,561.54
NAY250202530786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y 2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,320,813.48	2,316,980.10
NAY250302576444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y 2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5,409,915.90	5,409,915.90
NAY250302576445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Y 2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	11,113,634.52	11,113,634.52
NAY250302576446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	701,502.89	701,502.89
NAY250302576447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,531,112.72	1,913,890.90
NAY250202530787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,337,131.74	1,337,131.74



H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUÍZ, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO



RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 3er. TRIMESTRE 2025 (METAS)

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
NAY250202540367	Metros Cuadrados	2764	2764
NAY250202540369	Metros lineales	2.49	2494
NAY250202542285	Vehículos	2	2
NAY250202530786	Metros lineales	176	176
NAY250302576444	Piezas	1	1
NAY250302576445	Metros Cuadrados	3.65	3654
NAY250302576446	Piezas	8	8
NAY250302576447	Metros lineales	1100	1554.1
NAY250202530787	Metros lineales	198	198



H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUÍZ, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 3er. TRIMESTRE 2025 (GEOREFERENCIAS)



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
NAY250202540367	Nayarit	Ruíz	Ruiz	Calle MEXICO Colonia CENTRO 63622 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle LAURELES Y GONGORA Calle PROLONGACION MEXICO En esta calle se encuentran las oficinas de Banco de Bienestar, Escuela de Música, Servicios Públicos, Cent	-105.1435833	21.95471529
NAY250202540369	Nayarit	Ruíz	Ruiz	Calle SAN PEDRO LAGUNILLAS Colonia TIJUANITA 63625 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle POZO PROFUNDO Y Calle SANTIAGO IXCUINTLA Calle SAN BLAS INICIA EN POZO PROFUNDO DE AGUA EN EL CRUCE DE RIO SAN PEDRO Y AUTOPISTA TEPIC MAZATLAN, POR CAMINO	-105.128993	21.95793506
NAY250202542285	Nayarit	Ruíz	Ruiz	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-105.145057	21.950253
NAY250202530786	Nayarit	Ruíz	Ruiz	Calle DR. SALAZAR Colonia EL RASTRO 63626 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ARTÍCULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE DR. SALAZAR UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HE	-105.1427063	21.94556424
NAY250302576444	Nayarit	Ruíz	Ruiz	Calle Santiago Ixcuintla Colonia Jornaleros Indigenas 63625 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle Yesca Y Calle Amatlan Calle Tijuana El tanque estara en la esq. de c. Stgo. Ixcuinta y Amatlan en Campo Deportivo Tijuana, las amp de red por c.	-105.1252678	21.95519923
NAY250302576445	Nayarit	Ruíz	Ruiz	Calle JAVIER MINA Colonia RASTRO 63626 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle MÉXICO Calle ABASOLO La obra inicia una cuadra antes del Estadio Chico Macías y termina una cuadra despues del estadio.	-105.14317	21.94764033
NAY250302576446	Nayarit	Ruíz	Ruiz	Avenida Juarez Colonia Centro 63620 RUIZ, RUÍZ ENTRE Artículo 123 Y Calle Puebla Calle Francisco I. Madero Las rampas a construir estaran ubicadas, 1 en el Edificio COPLADEMUN esquina de las Av. Juarez y calle Art. 123 en co	-105.1443686	21.94988901
NAY250302576447	Nayarit	Ruíz	Ruiz	Calle GUADALAJARA Colonia LINDAVISTA 63628 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle QUERETARO Calle DR. SALAZAR CANAL QUE INICIA EN CALLE QUERETARO FRENTE A JARDIN DE NINOS ADOLFO RUIZ CORTINES Y CRUZA LAS CALLES ITURBIDE	-105.1491696	21.95419332
NAY250202530787	Nayarit	Ruíz	Ruiz	Calle EMILIANO ZAPATA Colonia CENTRO 63620 RUIZ, RUÍZ ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle DR. SALAZAR Calle CONSTITUCION OBRA UBICADA EN ZONA HABITACIONAL EN EL CRUCE DE CALLES ZAPATA ENTRE GUADALARA Y DR SALAZAR Y DR SALAZAR ENTRE ZA	-105.1483792	21.9527596



H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUÍZ, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 3er. TRIMESTRE 2025 (CONTRATOS)



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
NAY250202540369	Obra	RUIZ-NAY-OP-F3-11-004/2025	CAPSA CAMINOS Y PUENTES H. XXX AYUNTAMIENTO SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V.	CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT	1,973,920.80	2,467,401.00
NAY250202542285	Arrendamien tos	RUIZ-NAY-OP-F3-IN-11-001/2025	PROVEEDORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALCA	H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT	553,561.54	553,561.54
NAY250202530786	Obra	RUIZ-NAY-OP-F3-11-003/2025	MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A DE C.V	H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT	2,316,980.10	2,316,980.10
NAY250302576447	Obra	RUIZ-NAY-OP-F3-11-005/2025	FERNANDO DE JESÚS RODRIGUEZ ORNELAS	H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT	1,531,112.72	1,913,890.90
NAY250202530787	Obra	RUIZ-NAY-OP-F3-11-002/2025	CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA DE CV	H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT	1,337,131.74	1,337,131.74



H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUÍZ, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO



RAMO 33, FONDO III (FAISMUN); 3er. TRIMESTRE 2025 (AVANCES FÍSICOS)

FOLIO	TRIMESTRE DE		UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
	CICLO	AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
NAY250202540367	2025		3 Metros Cuadrados	2764	2764	0	0
NAY250202540369	2025		3 Metros lineales	2.49	2494	1247	50
NAY250202542285	2025		3 Vehículos	2	2	1.14	57
NAY250202530786	2025		3 Metros lineales	176	176	176	100
NAY250302576444	2025		3 Piezas	1	1	0	0
NAY250302576445	2025		3 Metros Cuadrados	3.65	3654	0	0
NAY250302576446	2025		3 Piezas	8	8	0	0
NAY250302576447	2025		3 Metros lineales	1100	1554.1	1554.1	100
NAY250202530787	2025		3 Metros lineales	198	198	198	100

1. Título del conjunto

2. Contexto

3. Metodología

Destino del Gasto Entidades Federativas

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.

Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA	Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente .
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf .

CLASIFICACION	Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS	Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA	Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS	Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS	Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.

ESTATUS	Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO	Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".